



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO N. 139 DEL 31.10.2012
rif. lettera o)

OGGETTO: Ospedale del Mare. Presa d'atto dello "schema di transazione" del 05.10.2012 e ricognizione fonti di finanziamento.

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale";
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania é stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Mario Morlacco e il dott. Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.04.2010;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 prende atto delle dimissioni del dott. Achille Coppola e assegna al dott. Mario Morlacco anche i compiti precedentemente svolti dal dott. Achille Coppola, con riferimento, tra gli altri, a quello di cui alla lettera o) "definizione e programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici presso strutture preesistenti o da realizzare";



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

PREMESSO, inoltre, che

- l'intervento riguardante la costruzione del nuovo "Ospedale del Mare" finalizzato alla dismissione dei presidi ospedalieri di Ascalesi, Annunziata, Loreto Mare, *Incurabili*, e *San Gennaro* e, conseguentemente, alla riqualificazione del centro di Napoli, si inserisce nell'ambito dell'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari sottoscritto il 28/12/2000 tra il Ministero della Salute e la Regione Campania;
- ai fini della realizzazione del suddetto intervento, a seguito del bando di gara, approvato con la delibera dell'ASL Napoli 1 n. 2772/2003, sono state affidate in concessione la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione del complesso ospedaliero e la gestione tecnica, economica e funzionale dei servizi non sanitari, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 109/1994 e degli artt. 84 e 91 del DPR n. 554/1999, all'ATI Impresa Astaldi (mandataria) e Impresa Giustino Costruzioni, Società Siemens, Ing. Coppola Costruzioni, Ing. F.&R. Girardi Costruzioni Industriali (mandanti); il relativo contratto di concessione (*Rep. n. 1148*) è stato stipulato il 23/10/2004. La concessione ha per oggetto la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, delle attività per l'espropriazione delle aree, comprensive dei relativi oneri procedurali, delle indennità e degli indennizzi risarcitori, della costruzione del complesso ospedaliero, dell'acquisizione delle apparecchiature elettromedicali e degli arredi e della gestione tecnica, economica e funzionale dei servizi non sanitari. Completano le previsioni la gestione del servizio alberghiero, della galleria commerciale e del parcheggio;

VISTI

- il decreto commissariale n. 49 del 27.09.2010 ad oggetto "*riassetto della rete ospedaliera e territoriale*";
- il decreto commissariale n. 22 del 22.03.2011 "*Approvazione del Piano sanitario regionale ai sensi del punto t) della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010*";
- l'accordo di programma sottoscritto in data 16 giugno 2003 ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, ora denominata Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Zona Orientale di Napoli, nonché di altri interventi di valorizzazione del territorio;

CONSIDERATO che

- l'articolo 6 del suddetto accordo di programma del 24 giugno 2003 istituisce il Comitato di Coordinamento per la Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania p.t. o da un suo delegato;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare l'art. 34, comma 7, dispone che "*la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali*";



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

VISTI

- il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 133 del 14/5/2009 con il quale, all'esito delle determinazioni adottate, in varie sedute, dal Comitato di Coordinamento per la Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e previa diffida:
 - è stato nominato l'Ing. *Ciro Verdoliva* Commissario ad acta con l'incarico di adottare, in sostituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, tutti gli atti necessari al completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli ("Ospedale del Mare"), in relazione agli impegni assunti dall'Azienda medesima con la sottoscrizione dell'Accordo di programma citato in premessa;
 - il predetto incarico è stato conferito per il tempo necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti e comunque per non oltre sei mesi dalla data del decreto presidenziale e, quindi, in scadenza il 14/11/2009.
- i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 14/5/2009 e successive proroghe del termine per l'assolvimento del predetto incarico commissariale (ultima D.P.G.R.C. n°252 del 30.10.2012 con scadenza 30.11.2012);

CONSIDERATO che il Nuovo ospedale della zona orientale di Napoli costituisce un'opera di importanza strategica nell'ambito del processo di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera regionale, dalla cui realizzazione dipende l'attuazione di quanto previsto, in ordine alla chiusura di alcuni plessi ospedalieri della Città di Napoli che confluiranno nella realizzanda struttura (Loreto Mare/Annunziata/Incurabili/Ascalesi), in attuazione del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore Sanitario n. 49 del 27.09.2010;

ACQUISITE

- la nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania prot. 16274 / UDCP/GAB/V del 22.10.2012 ad oggetto: "*CS 2777/11 GER – Nuovo Ospedale del mare Area Orientale di Napoli - II° Schema di transazione*", con cui al Commissario ad acta dell'Ospedale del Mare è stato chiesto "*una relazione complessiva sull'ipotesi transattiva definita, con riferimento alla congruità degli importi e con richiamo anche alle precisazioni dell'ultimo parere dell'avvocatura . . . ai fini dell'istruttoria propedeutica alla predisposizione delle determinazioni degli adempimenti conseguenziali*";
- la nota del Commissario ad acta per la realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli "Ospedale dl mare" prot. 186/CAodm del 26.10.2012, con la quale è stata trasmessa la relazione di aggiornamento sulla conclusione dell'attività di confronto con il Concessionario P.F.P. S.c.p.A. e sui relativi dati tecnico-economici, nonché lo "*schema atto di transazione*" dallo stesso sottoscritto il 05.10.2012 in contraddittorio con il legale del Concessionario. In tale nota vengono riepilogati i procedimenti e le interlocuzioni del Commissario ad acta dell'Ospedale del Mare successive alla definizione di una soluzione con il Concessionario "*in via conciliativa mediante reciproche concessioni, anche ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. nonché ai sensi degli artt. 1965 e ss. Cod. Civ., di tutte le questioni tra loro controverse inerenti l'esecuzione della Concessione e la sua risoluzione, ivi comprese quelle dedotte nel giudizio arbitrale pendente, a mezzo di riconoscimenti di debiti, presa d'atto della risoluzione della Concessione, obbligo di completamento delle attività (opere e forniture), rinunce a pretese,*

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

riconoscimenti di maggiori oneri, ulteriori obblighi e pattuizioni nei seguenti termini”, individuata nello “*schema di transazione*” sottoscritto il 28.07.2011, rispetto al quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso parere prot. n°92526-P del 30.07.2011. In conclusione della nota, il Commissario ad acta dell’Ospedale del Mare ha dichiarato di aver fornito le precisazioni richieste dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel parere prot. n°117179-P del 09.10.2012, e quelle richieste in merito alla congruità degli importi, provvedendo, infine, ad aggiornare il Quadro Economico Riepilogativo dell’opera;

TENUTO CONTO

- dei finanziamenti già stanziati per l’intervento “Ospedale del mare”, ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88 (quota statale del 95% e quota regionale del 5%), del finanziamento concesso ai sensi della legge 448 del 23.12.1998 - art. 71 “*Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani*”, del cofinanziamento privato, ammontanti, complessivamente, ad € 210.736.864,64, degli importi già liquidati, emerge che le residue disponibilità di risorse pubbliche sono pari ad € 24.418.793,32, come di seguito dettagliato:

Q. finanziario	Quota Statale 95%	Regione 5%	Art. 71	Cofinanz. Priv.	Totale
Contratto vigente*	57.404.184,33	3.021.272, 86	59.024.881,48	91.286.525,97	210.736.864, 64
importo liquidato	56.956.271,70	2.997.224, 83	38.015.527,00		97.969.023,5 3
residuo cassa					2.937.480,00
DISPONIBILI TA'	447.912,63	24.048,03	21.009.352,66		21.481.313,3 2
disp. Totale					24.418.793,3 2
costo sostenuto					96.469.023,5 3

* Delibera del Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 n. 2763 del 11.12.2003.

- che il costo complessivo dell’opera originaria, secondo lo schema transattivo sottoscritto il 5.10.2012, ammonta ad € 286.429.593, cui vanno aggiunti: l’acquisto di ulteriori attrezzature, il pagamento degli espropri già definiti (terreni di sedime complesso ospedaliero), nonché il costo della transazione con P.F.P. S.c.p.A.;

VISTI

- la D.G.R.C n. 371 del 17.07.2012 “*Indirizzi programmatici del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione*” di approvazione del “*Documento di indirizzo per la programmazione FSC 2000 – 2006 e 2007 – 2013*” che destina € 178.920.000 al completamento dell’Ospedale del Mare”;
- la DGRC 425 del 9.08.2012 “*Revoca della D.G.R.C. n. 55 del 28.01.2010 e approvazione del Piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica per l’Ospedale del dell’informazione*” con cui è stata assegnata in via programmatica la copertura finanziaria di € 18.627.962 per l’acquisto di attrezzature di alta qualità medico scientifica il

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

completamento dell'Ospedale del Mare;

- Il decreto commissariale n. 96 del 10.08.2012 “Rimodulazione del Programma per il potenziamento delle strutture di radioterapia di cui alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488”, con cui l'intero finanziamento disponibile, di complessivi € 1.717.815,08, di cui € 1.631.924,33 (95%) a carico dello Stato e € 85.890,75, quale quota regionale (5%), è stato assegnato al progetto completamento dell'Ospedale del Mare, per le opere edili necessarie alla realizzazione del reparto di radioterapia;

CONSIDERATO che

- con decreto dirigenziale n. 36 del 25.02.2011 è stato liquidato e pagato a favore dell'ASL Napoli 1 Centro, per l'intervento Ospedale del Mare, l'importo di € 9.923.512;
- di tale somma residuano, nella cassa dell'ASL Napoli 1 Centro, € 2.937.480,47, come comunicato dall'ASL nella nota prot. 466662 del 25.10.2012;

TENUTO CONTO

- che per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera, così come sopra descritto, sono state individuate - in aggiunta a quanto già erogato - le seguenti fonti di finanziamento:
 - i fondi ancora disponibili ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88, per la quota statale, di € 447.912,63, e per la quota regionale, di € 24.048,03;
 - i fondi ancora disponibili ai sensi dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di € 21.009.352,66;
 - i fondi FSC 2007 – 2013, programmate con la D.G.R.C. 371 del 17.07.2012 (*Delibera CIPE 03.08.2012*), € 178.110.314;
 - i fondi POR FESR Campania 2007 – 2013, programmati per l'acquisto di attrezzature dell'Ospedale del Mare, con D.G.R.C. 425 del 9.08.2012, per € 18.627.962;
 - i fondi di cui al Programma per il potenziamento delle strutture di radioterapia, programmate con il decreto commissariale n. 96 del 10.08.2012, € 1.717.815;

- della sostenibilità finanziaria del contratto di completamento dell'opera da sottoscrivere con la P.F.P. S.c.p.A., secondo quanto di seguito dettagliato:

A. <u>completamento opera originaria</u>	€ 286.429.593,00
+ spese di progettazione preliminare.....	€ 950.000,00

- importo già erogato
fonte finanziamento: art. 20 L. 67/88 e art. 71 L. 448/88.... € 97.969.025,35

- finanziamento disponibile
fonte finanziamento: art. 20 L. 67/88 e art. 71 L. 448/88..... € 21.481.313,32

- cassa ASL Napoli 1 Centro per residua disponibilità
fonte finanziamento: art. 71 L. 448/88..... .. € 2.937.480,47
ulteriori somme necessarie € 164.991.773,86

Tale fabbisogno sarà coperto con il finanziamento individuato dal Decreto Commissario n°96/2012 (€ 1.717.815,08) e con una quota delle risorse FSC 2007 – 2013, di cui alla Delibera

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

CIPE 03.08.2012 (€ 163.273.958,78).

- B. l'intero costo della transazione con P.F.P. S.c.p.A_..... € 47.638.614,00
resta a carico dell'ASL Napoli 1 Centro
- C. definizione degli espropri già definiti..... € 9.464.317,00
(terreni di sedime complesso ospedaliero)
Saranno finanziati con la residua quota delle risorse FSC 2007 – 2013, di cui alla Delibera
CIPE 03.08.2012;
- D. ulteriori apparecchiature elettrobiomedicali..... € 24.000.000,00
Saranno finanziati con i fondi di cui alla D.G.R.C. n°425 del 09.08.2012 (€ 18.627.962) e con
la residua quota delle risorse FSC 2007 – 2013, di cui alla Delibera CIPE 03.08.2012 (€
5.372.038);

PRESO ATTO

- che con nota prot. n°170/CAodm del 23.10.2012, il Commissario ad acta dell'Ospedale del mare ha comunicato le scadenze di pagamento previste dallo "schema di transazione" sottoscritto in data 05.10.2012., come di seguito riportato:
 - art. 3 "riconoscimento del debito"
 - punto 3.1 - lavori eseguiti e contabilizzati alla data di redazione dello stato di consistenza (30 giorni dalla sottoscrizione atto transattivo)..... € 13.574.077
 - punto 3.2 - lavori eseguiti alla data dello stato di consistenza ma non oggetto di contabilizzazione e S.A.L. (60 giorni dalla sottoscrizione atto transattivo) € 7.700.414
 - art. 4 "risoluzione della Concessione e obbligo di completamento"
 - attività di progettazione
 - progetto definitivo (180 giorni dalla sottoscrizione atto transattivo) . € 3.720.750
 - progetto esecutivo (270 giorni dalla sottoscrizione atto transattivo) € 4.270.090
 - lavori, servizi e forniture € 132.923.294
(le somme per lavori, servizi e forniture dovranno essere disponibili dal 1° s.a.l. che, si stima, possa essere redatto nel settembre 2013)
 - art. 5 "Rinuncia alle pretese - Riconoscimento dei maggiori oneri" 46.300.000
 - punto 5.1 e punto 5.4
(5 rate di pari importo) prima rata a 60 giorni dalla sottoscrizione atto € 9.260.000
successive 4 rate ciascuna alla scadenza dei 30 giorni successivi alla precedente € 9.260.000
 - art. 6 "Ulteriori obblighi delle parti"
 - punto 6.3
prima rata a 60 – sessanta - giorni dalla sottoscrizione atto € 669.307
seconda rata a 180 – centottanta – giorni dalla sottoscrizione atto... € 669.307



Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

CONSIDERATO

- che la principale provvista finanziaria in termini quantitativi, ovvero il finanziamento con risorse FSC 2007 – 2013, benché deliberato dal CIPE il 03.08.2012, diventa effettivamente fruibile solo all'esito della registrazione della Corte dei conti;

RITENUTO

- a) di dover prendere atto, in considerazione dei pareri espressi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (n°42919-P del 07.04.2011, n°66248-P del 01.06.2011, n°92527-P del 30.07.2011, n°983-P del 03.01.2012, n°28395-P del 28.02.2012, n°29153 -P del 29.02.2012, n°38807-P del 20.03.2012, n°59727-P del 04.05.2012, n°87939-P del 05.07.2012, n°117179-P del 09.10.2012, n°117685-P del 10.10.2012) ed al fine di evitare ulteriori aggravii di oneri, dello "schema di transazione" siglato in data 05.10.2012 dal Commissario ad acta dell'Ospedale del Mare e dalla P.F.P. S.c.p.A., fatta salva la valutazione dei Ministeri vigilanti;
- b) di disporre l'inclusione nel contratto per il completamento dell'opera originaria della clausola di risoluzione ex art 1353 e ss. del codice civile, condizionata alla registrazione da parte della Corte Conti della delibera CIPE del 03.08.2012; fermo restando le scadenze previste con decorrenza dalla data di sottoscrizione della transazione da parte del Commissario ad acta dell'Ospedale del mare (D.P.G.R.C. n°252/2012);
- c) di impegnare la parte pubblica ASL Napoli 1 Centro / Regione Campania al rispetto dei pagamenti alle scadenze indicate nel cronoprogramma trasmesso dal Commissario ad acta dell'Ospedale del Mare con nota prot. n°170/CAodm del 23.10.2012, sopra riportato;
- d) che, al fine di assicurare la puntualità dei primi due pagamenti, l'ASL Napoli 1 Centro, previa intesa con il Settore Programmazione dell'AGC 19 dell'Assessorato alla Sanità e con il Settore Gestione dell'Entrata e delle Spese dell'AGC 8, potrà disporre delegazione di pagamento alla Regione Campania;
- e) in caso di delegazione di pagamento da parte dell'ASL Napoli 1 Centro, di dare mandato al Settore Programmazione dell'AGC 19 e al Settore Entrate e Spese dell'AGC 08, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al pagamento della prima e della seconda rata, nel rispetto delle scadenze previste, richiamando dalla perenzione la somma di € 20.912.203,37 a valere sull'impegno n. 755/2007, assunto con D.D. n. 24 del 01.03.2007 sul capitolo 7006 denominato "Fondi per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'assistenza sanitaria della città di Napoli (art. 71, legge 448/98)", in via anticipata rispetto all'incasso della relativa copertura che perverrà dal Ministero nel corso del 2013, fermo restando che la differenza a completamento della seconda rata dovrà essere pagata direttamente dalla ASL Napoli 1 Centro, a valere sulle disponibilità residue di euro 2.937.480,47 giacenti per la realizzazione dell'opera nella cassa della ASL stessa;
- f) resta carico e nella responsabilità dell'ASL Napoli 1 Centro l'onere relativo al pagamento di cui all'art. 5 della transazione nei termini previsti, fatte salve, ove necessarie, anticipazioni da parte della Regione da recuperare nelle successive rimesse;
- g) il Settore Programmazione dell'AGC 19 e il Settore 01 Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario dell'AGC 03, per quanto di rispettiva competenza, cureranno gli adempimenti istruttori finalizzati alla richiesta dell'ammissione a finanziamento dell'intervento de quo, secondo



Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

la normativa prevista dalle individuate fonti di finanziamento;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto, in considerazione dei pareri espressi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (n°42919-P del 07.04.2011, n°66248-P del 01.06.2011, n°92527-P del 30.07.2011, n°983-P del 03.01.2012, n°28395-P del 28.02.2012, n°29153-P del 29.02.2012, n°38807-P del 20.03.2012, n°59727-P del 04.05.2012, n°87939-P del 05.07.2012, n°117179-P del 09.10.2012, n°117685-P del 10.10.2012) ed al fine di evitare ulteriori aggravii di oneri, dello "schema di transazione" siglato in data 05.10.2012 dal Commissario ad acta dell'Ospedale del Mare e dalla P.F.P. S.c.p.A., fatta salva la valutazione dei Ministeri vigilanti;
2. di disporre l'inclusione nel contratto per il completamento dell'opera originaria della clausola di risoluzione ex art 1353 e ss. del codice civile, condizionata alla registrazione da parte della Corte Conti della delibera CIPE del 03.08.2012; fermo restando le scadenze previste con decorrenza dalla data di sottoscrizione della transazione da parte del Commissario ad acta dell'Ospedale del mare (D.P.G.R.C. n°252/2012);
3. di impegnare la parte pubblica ASL Napoli 1 Centro / Regione Campania al rispetto dei pagamenti alle scadenze indicate nel cronoprogramma trasmesso dal Commissario ad acta dell'Ospedale del Mare con nota prot. n°170/CAodm del 23.10.2012, so pra riportato;
4. che, al fine di assicurare la puntualità dei primi due pagamenti, l'ASL Napoli 1 Centro, previa intesa con il Settore Programmazione dell'AGC 19 dell'Assessorato alla Sanità e con il Settore Gestione dell'Entrata e delle Spese dell'AGC 8, potrà disporre delegazione di pagamento alla Regione Campania;
5. in caso di delegazione di pagamento da parte dell'ASL Napoli 1 Centro, di dare mandato al Settore Programmazione dell'AGC 19 e al Settore Entrate e Spese dell'AGC 08, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al pagamento della prima e della seconda rata, nel rispetto delle scadenze previste, richiamando dalla perenzione la somma di € 20.912.203,37 a valere sull'impegno n. 755/2007, assunto con D.D. n. 24 del 01.03.2007 sul capitolo 7006 denominato "Fondi per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'assistenza sanitaria della città di Napoli (art. 71, legge 448/98)", in via anticipata rispetto all'incasso della relativa copertura che perverrà dal Ministero nel corso del 2013, fermo restando che la differenza a completamento della seconda rata dovrà essere pagata direttamente dalla ASL Napoli 1 Centro, a valere sulle disponibilità residue di euro 2.937.480,47 giacenti per la realizzazione dell'opera nella cassa della ASL stessa;
6. resta carico e nella responsabilità dell'ASL Napoli 1 Centro l'onere relativo al pagamento di cui all'art. 5 della transazione nei termini previsti, fatte salve, ove necessarie, anticipazioni da parte della Regione da recuperare nelle successive rimesse;



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

7. il Settore Programmazione dell'AGC 19 e il Settore 01 Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario dell'AGC 03, per quanto di rispettiva competenza, cureranno gli adempimenti istruttori finalizzati alla richiesta dell'ammissione a finanziamento dell'intervento de quo, secondo la normativa prevista dalle individuate fonti di finanziamento;
8. trasmettere il presente provvedimento all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale, all'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore 01 Formazione del Bilancio e Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa, all'AGC 3 03 Programmazione, Piani e Programmi, Settore 01 Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario, al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Gestione Ruolo Personale SSR
quale sostituto del Coordinatore di Area
Avv. Antonio Postiglione

Si esprime parere favorevole:
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Sanitaria
Dott. Luigi Riccio

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro